

# 復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

## 1 地域のみなさまへ


### 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、令和4年3月末までに「河道が狭くなっている部分の伐木・掘削工事」の全10箇所が完了しています。

また、「本格的な掘削工事」については、事業区間を全14工区に分割して施工しており、護岸工についても着手しています。

## 2 工事進捗状況

### 事業区域図



### 本格的な掘削工事の状況

## 3 工事の見通し

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事				■		令和4年3月に全10箇所 が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を 先行して掘削します。
本格的な 掘削工事				■		全14工区が発注済み 助成区間の河道全域
護岸工事				■		本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収				■		

## 4 工事の状況



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

### 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課地域づくり推進係 電話：0246-24-6143  
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

