

※道路改良工事の例

工 事 名	〇〇〇工事
工 事 番 号	〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇〇
商号又は名称	〇〇建設株式会社

費目・工種・種別など		数 量	単 位	単 位	金 額	備 考(記載上注意すべき点)
(例)本工事費						
道路改良工						
	土工					<p>土木関係の工事で、金抜設計書における「本工事内訳表」の範囲において種別レベル*までの工事数量が全て確認できる場合、種別レベル*の事項についての記載(「数量×単価」)でよいものとします。(「数量×単価」で記載すること。)</p> <p>なお種別レベル*以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求めることがあるため、速やかに提出できるよう準備願います。</p> <p>※「土木設計マニュアル[設計積算編]」(土木部技術監理課) 第4章-11参照。 http://www.pref.fukushima.jp/kikakugijutsu/gjutsukanri/gjyutu02/2-7/estimation/sekisan.pdf</p>
	掘削工	10,000.0	m3	600	6,000,000	
	床堀工	8,000.0	m3	600	4,800,000	
	路床盛土工	2,000.0	m3	1,500	3,000,000	
	(中略)					
	路盤工				1,680,000	
	下層路盤工	1,200.0	m2	1,400	1,680,000	
	排水工				4,078,600	
	側溝工(X I -〇-〇-〇)	70.0	m	13,000	910,000	
	側溝工(X I -〇-△-◇)	150.0	m	19,500	2,925,000	
	1号暗渠工	1.0	式	121,800	121,800	
	暗渠工	14.0	m	8,700	121,800	
	2号暗渠工	1.0	式	384,000	384,000	
	暗渠工	32.0	m	12,000	384,000	
	(中略)					

※道路改良工事の例

工 事 名	〇〇〇工事
工 事 番 号	〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇〇
商号又は名称	〇〇建設株式会社

費目・工種・種別など	数 量	単 位	単 位	金 額	備 考(記載上注意すべき点)
直接工事費				100,000,000	共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に分けて計上すること。 なお、値引き等については、記載しない。
共通仮設費	1.0	式		10,000,000	
純工事費(直接工事費+共通仮設費)				110,000,000	
現場管理費	1.0	式		30,000,000	
工事原価(純工事費+現場管理費)				140,000,000	
一般管理費	1.0	式		20,000,000	
工事価格(工事原価+一般管理費)				160,000,000	工事価格は入札書の金額と一致させること。

※ 見積内訳書の積算価格と入札書に記載する入札金額とは一致しなければならない。

(1ページ/1ページ)

※ 設計図書の工事費内訳表に単価、金額を記載した形式とするが、これと同等の項目が含まれる独自様式の提出も認める。

※建築工事(修繕)の例

工 事 名	〇〇〇工事
工 事 番 号	〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇〇
商号又は名称	〇〇建設株式会社

費目・工種・種別など	数 量	単 位	単 位	金 額	備 考(記載上注意すべき点)
(例)本工事費					
改築改修工事					
塗装改修工事	1.0	棟		2,161,000	<p>金抜設計書における各工種の数量が確認できるレベルまで記載すること。(数量×単価)で記載できるレベルまで記載すること)</p> <p>仮設工1.0式や塗装工事1.0式では工法や数量が確認できないため、この内訳まで記載する必要があります。</p> <p>なお、これ以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求められることがあるため、速やかに提出できるよう準備願います。</p>
仮設工事	1.0	式		325,000	
ブラケット足場	250.0	m2	950	237,500	
養生シート張	250.0	延m2	350	87,500	
塗装工事	1.0	式		1,785,000	
さび落とし素地調整	850.0	m2	700	595,000	
錆止め塗り	850.0	m2	700	595,000	
△△塗装	850.0	m2	700	595,000	
左官工事	1.0	式		51,000	
左官工	68.0	m	750	51,000	
A棟補修工事	1.0	棟		584,240	
外壁改修工事				584,240	
仮設工	1.0	式		246,500	
枠組足場	170.0	架m2	1,450	246,500	
外壁補修	1.0	式		30,240	
施工数量調査	252.0	m2	120	30,240	

※建築工事(修繕)の例

工 事 名	〇〇〇工事
工 事 番 号	〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇〇
商号又は名称	〇〇建設株式会社

費目・工種・種別など	数 量	単 位	単 位	金 額	備 考(記載上注意すべき点)
クラック補修工	2.0	m	1,800	3,600	
左官工事				255,000	
左官工	170.0	m2	1,500	255,000	
塗装工				52,500	
△△△塗装工	50.0	m	1,050	52,500	
直接工事費				2,745,240	共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に分けて計上すること。 なお、値引き等については、記載しない。
共通仮設費	1.0	式		99,813	
純工事費(直接工事費+共通仮設費)				2,845,053	
現場管理費	1.0	式		430,849	
工事原価(純工事費+現場管理費)				3,275,902	
一般管理費	1.0	式		33,048	
工事価格(工事原価+一般管理費)				3,308,950	工事価格は入札書の金額と一致させること。

※ 見積内訳書の積算価格と入札書に記載する入札金額とは一致しなければならない。

※ 設計図書の仕事費内訳表に単価、金額を記載した形式とするが、これと同等の項目が含まれる独自様式の提出も認める。

※道路標識(案内標識)設置工事の例

工 事 名	〇〇〇工事
工 事 番 号	〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇〇
商 号 又 は 名 称	〇〇建設株式会社

費目・工種・種別など	数 量	単 位	単 位	金 額	備 考(記載上注意すべき点)
(例)本工事費					
案内標識設置工事				2,221,040	
1工区(〇〇町大字〇〇地内)	1.0	基	1,070,780	1,070,780	案内標識を2.0基設置する工事であるが、工事数量が箇所によって異なっているため、切抜設計書を参考に工事内訳数量まで記載すること。 なお、これ以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求められることがあるため、速やかに提出できるよう準備いたします。
土工				12,220	
床堀工	5.0	m3	1,350	6,750	
埋戻工	1.0	m3	1,750	1,750	
残土処理	4.0	m3	930	3,720	
基礎工				58,560	
コンクリート人力打設	1.76	m2	21,000	36,960	
型枠工	4.8	m2	4,500	21,600	
標識工				1,000,000	
案内標識(L=〇〇、H=〇〇)	1.0	基	1,000,000	1,000,000	
2工区(〇〇町大字△△地内)	1.0	基	1,150,260	1,150,260	
土工				12,500	
床堀工	5.0	m3	1,350	6,750	
梅戻工	1.0	m3	1,750	1,750	
残土処理	4.0	m3	1,000	4,000	
基礎工				137,760	
コンクリート人力打設	1.76	m3	21,000	36,960	
型枠工	4.8	m2	21,000	100,800	
標識工				1,000,000	
案内標識(L=〇〇、H=〇〇)	1.0	基	1,000,000	1,000,000	

※道路標識(案内標識)設置工事の例

工 事 名	〇〇〇工事
工 事 番 号	〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇〇
商 号 又 は 名 称	〇〇建設株式会社

費目・工種・種別など	数 量	単 位	単 位	金 額	備 考(記載上注意すべき点)
舗装版復旧工	1.0	式	21,940	21,940	<p>切抜設計書で2箇所分の数量をまとめて計上している場合には、2箇所分をまとめて計上してもよい。 ただし、1.0式計上ではなく、工事内訳数量まで記載すること。</p> <p>なお、これ以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求めることがあるため、速やかに提出できるよう準備願います。</p>
路盤工	4.0	m2	535	2,140	
舗装工(細粒度As)	12.0	m2	1650	19,800	
雑工				12,100	
取壊し工	1.0	式	12,100	12,100	
舗装版切断	9.5	m	410	3,895	
舗装版積込み	7.5	m3	920	6,900	
機械積込ダンプトラック運搬	0.3	m2	2950	885	
アスファルト中間処理	0.7	t	600	420	
直接工事費				2,255,080	
共通仮設費	1.0	式		405,914	
純工事費(直接工事費+共通仮設費)				2,660,994	
現場管理費	1.0	式		1,064,400	
工事原価(純工事費+現場管理費)				3,725,394	
一般管理費	1.0	式		558,800	<p>工事価格は入札書の金額と一致させること。</p>
工事価格(工事原価+一般管理費)				4,284,194	

※ 見積内訳書の積算価格と入札書に記載する入札金額とは一致しなければならない。

※ 設計図書の工事費内訳表に単価、金額を記載した形式とするが、これと同等の項目が含まれる独自様式の提出も認める。